

URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU  
w p l y n e **BRN.B**

dnia 24 MAJ 2013

L.dz. **11416/13**

podpis .....

**BRN.B**  
1) SRM nr - zaproszenie  
2) do publikacji w BiP  
3) a/c. 27.05.13.  
Bieruń, 15.05.2013 r.

**Protokół z kontroli  
Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu w Wydziale  
Inwestycji Miejskich i Remontów.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Konrad Mateja
- 2) Grzegorz Wilk
- 3) Jolanta Siemianowska
- 4) Krystian Grzesica
- 5) Jan Podleśny

w dniach 14 i 15 maj 2013 r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich i Remontów. Tematem kontroli były:

1. Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - etap I.
2. Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu- Zabrzegu.
3. Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku UM w Bieruniu.

Ad. 1. Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - etap I (od przejazdu do zbiornika Łysina) - przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, do przetargu przystąpiło 11 firm, jedna oferta została odrzucona. Przetarg wygrała firma- Krzysztof Linkiewicz Zakład Robót Inżynieryjnych „INFRAPOL” z Rudy Śląskiej. Umowa nr 272.8.2012 została podpisana dn.15.03.2012r. na kwotę 1 731 705,11 zł. Termin rozpoczęcia robót z dniem podpisania umowy, termin zakończenia 10.08.2012r., prace zakończono w terminie.

Ad. 2. Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu- Zabrzegu - przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, do przetargu przystąpiła 1 firma: Zakład Robót Drogowych „ORFIN” sp. z.oo. SpK z Radzionkowa. Umowa nr 272.37.2012 została podpisana dn.22.08.2012r. na kwotę 374 439,40 zł. Termin rozpoczęcia robót z dniem podpisania umowy, termin zakończenia 31.10.2012r. Prace zakończono w terminie.

Ad. 3. Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku UM w Bieruniu - przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, do przetargu przystąpiło 10 firm, 5 ofert odrzucono. Przetarg wygrała firma A.D.G. sp. z.oo. z Chorzowa. Umowa nr 272.14.2012 została zawarta dn. 13.04.2012r. na kwotę 372 567.00 zł., termin rozpoczęcia z dniem zawarcia umowy termin zakończenia 13.08.2012r., prace zakończono w terminie.

W trakcie kontroli procedur, dokumentów, odbiorów wykonanych inwestycji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Remontów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

W kontroli Wydziału Inwestycji i Remontów nie brał udziału radny Jan Podleśny.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Konrad Mateja - ..... *Konrad Mateja* .....
2. Grzegorz Wilk - ..... *Wilk* .....
3. Jolanta Siemianowska - ..... *Siemianowska* .....
4. Krystian Grzesica - ..... *Grzesica* .....
5. Jan Podleśny - ..... *Podleśny* .....

*Przyjęto do wiadomości*  
*23.05.2013r.*

**NACZELNIK**  
**WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH**  
**I REMONTÓW**  
mgr inż. **KRYSTYNA JANOTA**