

Bieruń, dnia 27.04.2016r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

ORY
1) do publikacji w B.P.
2) o/c.

04.06.2016


Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Bieruń
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Sylwester Ficek
Członkowie - Krystyna Wróbel
- Dariusz Czapiewski
- Piotr Świerkosz
- Edward Andrejczuk

dokonała w dniach 25 i 26 kwietnia 2016 roku kontroli w Wydziale Inwestycji
i Remontów zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli.

Komisja Rewizyjna skontrolowała:

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

W przyjętym budżecie na rok 2015 wydatki majątkowe będące w dyspozycji
IiR obejmowały realizację 14 zadań. W trakcie roku finansowego
wprowadzono 1 nowe zadanie, - Awaryjne pokrycie dachu w budynku domu
kultury „Gamma” na kwotę 33 tys zł.. Naczelnik Wydziału Inwestycji i
Remontów p. Krystyna Janota przedstawiła sprawozdanie z wykonania zadań
inwestycyjnych w 2015 roku, oraz szczegółowy zakres rzeczowo- finansowy
inwestycji realizowanych w 2015 roku. Naczelnik Wydziału odpowiadała na
zadawane pytania członków Komisji Rewizyjnej oraz udzieliła wyjaśnień w
tym zakresie.

2. Wykaz dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów.

Naczelnik Wydziału IiR p. Krystyna Janota przedstawiła Komisji Rewizyjnej
wykaz dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Wydziału Inwestycji
i Remontów. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z
przedstawionym wykazem dokumentacji projektowej oraz uzyskała
wyczerpujące odpowiedzi w tym temacie od p. Naczelnik.

Po wyodrębnieniu Referatu Drogowego obecnie w Wydziale Inwestycji i Remontów znajduje się 15 dokumentacji projektowych, w tym 4 dokumentacje projektowe są nieaktualne w związku z nie rozpoczęciem robót budowlanych do trzech lat od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dwie dokumentacje projektowe są w trakcie realizacji.

3. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa

Przedszkola nr 2a przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu. Komisja Rewizyjna skontrolowała stan zaawansowania robót na budowie Przedszkola nr 2a przy ulicy Nasypowej i ulicy Barbórki w Bieruniu oraz zapoznała się z terminem zakończenia robót.

W dniu 21.03.2016 roku wykonawca zadania wystąpił z pismem do Urzędu Miasta o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 22.08.2016 roku z uwagi na:

- Bardzo trudne warunki wodno-gruntowe występujące na terenie prowadzonej inwestycji
- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zaszła konieczność wykonania przykrycia rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ulicy Barbórki, który znajduje się na terenie przedszkola. Wiązało się to z uzyskaniem przez Gminę nowego pozwolenia na budowę oraz wyłonieniem wykonawcy na w/w roboty
- Zmiana maksymalnej długości dróg ewakuacyjnych przeciwpożarowych

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych związanych z budową przedszkola przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu do dnia 22.08.2016 roku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**


Sylwester Ficek

*Przyjęto do wiadomości
29.04.2016r.*

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ I REMONTÓW**

KRISTYNA JANOTA