

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów. Komisja Rewizyjna w składzie:

- przewodniczący - Dariusz Czapiewski
- członkowie
 - Maria Sitko
 - Stanisław Jurecki
 - Walenty Bobla

Komisja Rewizyjna w dniu 12 grudnia przeprowadziła kontrolę w Wydziale Inwestycji i Remontów. Przedmiotem kontroli były m.in.:

- sprawozdanie z inwestycji prowadzonych w gminie Bieruń w roku 2022.

Na dzień 14.12.2022 zakończonych jest 18 inwestycji. W trakcie realizacji jest 8 inwestycji. W przypadku jednej inwestycji termin realizacji został przekroczony. Wykaz inwestycji i kosztów stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości i pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Wydziału Inwestycji i Remontów.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI



DARIUSZ CZAPIEWSKI

INWESTYCJE TRWAJĄCE:

1. Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)
Umowa nr ZP.272.3.2022 z dnia 05.04.2022 r.
Koszt umowy - 6 974 610,47 zł
Termin umowy - 05.05.2023 r.
2. Ulica Peryferyjna – dokumentacja projektowa
Umowa nr ZP.272.12.2022 z dnia 01.09.2022 r.
Koszt umowy - 157 400,00 zł
Termin wykonania:
Dok. proj. - 01.06.2023 r.
Nadzór autorski (prawo opcji)- 01.06.2026 r.
3. Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu – etap I
Umowa nr ZP.272.22.2022 z dnia 09.12.2022 r.
Koszt umowy – 2 929 198,91 zł
Termin wykonania: 4 m-ce od daty protokolarnego przekazania terenu budowy
4. Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - II etap
Umowa nr ZP.272.10.2020 z dnia 28.04.2020 r.
Koszt umowy - 3 549 303,14 zł **Termin: 30.11.2022 r.**
ZADANIE PO TERMINIE
5. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń (*zaprojektuj i wybuduj*)
ZADANIE 3 -
Umowa nr ZP.272.14.2.2021 z dnia 08.07.2021 r. Koszt umowy - 921 827,71 zł
Termin dok. - 08.04.2022 r.
Termin rob.bud.- 31.07.2023 r.
ZADANIE 2 -
Umowa nr ZP.272.14.1.2021 z dnia 08.07.2021 r. Koszt umowy - 1 401 885,96 zł
Termin dok. - 08.04.2022 r.
Termin rob. bud.- 31.07.2023 r.
ZADANIE 1, 4 i 5 (łącznie):.....
Umowa nr ZP.272.22.2021 z dnia 08.12.2021 r. Koszt umowy - 7 717 000,32 zł
Termin dok. - do 09.09.2022 r.
Termin rob.bud.- 31.07.2023 r.
6. Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego
Umowa nr 516/U/IR/2022 z dnia 29.11.2022 r.
Koszt umowy - 23 985,00 zł

Termin umowy - 29.05.2023 r.

7. Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe –dok. proj.
Umowa nr ZP.272.12.2021 z dnia 29.06.2021 r. Koszt umowy 92 250,00 zł.
w trakcie odbioru
8. Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu
Umowa nr ZP.272.13.2022 z dnia 26.09.2022 r. Koszt umowy - 137 760,00 zł

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE:

1. Przebudowa ul. Piastowskiej w Bieruniu
Umowa nr ZP.272.7.2022 z dnia 21.07.2022 r.
Wartość robót - 1 050 817,51 zł
2. Przebudowa ul. Mieszka I w Bieruniu
Umowa nr ZP.272.13.2021 z dnia 08.07.2021 r.
Wartość robót - 2 121 792,75 zł
3. Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap III
Umowa nr ZP.272.10.2022 z dnia 27.07.2022 r.
Wartość robót - 711 526,00 zł
4. Droga dojazdowa do bloku nr 5 przy ul. Granitowej oraz do planowanego miasteczka rowerowego
Umowa nr ZP.272.14.2022 z dnia 08.09.2022 r.
Wartość robót - 631 045,83 zł
5. Boczna ul. Korfantego – dokumentacja projektowa odwodnienia
Umowa nr 65/U/IR/2022 z dnia 08.02.2022 r.
Koszt umowy - 18 450,00 zł
6. Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików
Umowa nr 48/Rb/IR/2022 z dnia 14.07.2022 r.
wartość robót - 117 162,97 zł
7. Boczna ul. Łysinowej – dokumentacja projektowa
Umowa nr ZP.272.17.2021 z dnia 01.10.2021 r.

Koszt umowy - 49 200,00 zł
8. Chodnik os. Chemików 35, 35 a-b
Umowa nr 96/Rb/IR/2022 z dnia 30.11.2022 r.

wartość robót - 40 590,00 zł

9. Utwardzenie części powierzchni gruntu przy filii Przedszkola nr 2 w Bieruniu Bijasowicach
Umowa nr 92/Rb/IR/2022 z dnia 07.11.2022 r.
wartość robót - 29 996,01 zł
10. Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2
Umowa nr ZP.272.11.2021 z dnia 26.05.2021 r. Koszt umowy 81 180,00 zł
11. Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu
Umowa nr ZP.272.11.2022 z dnia 01.08.2022 r.

Koszt umowy - 446 220,63 zł
12. Zespół skrzynek rozsączających wody deszczowe w rejonie ul. Świerczyńskiej –dok. proj.
Umowa nr 161/U/IR/2022 z dnia 14.04.2022 r. Koszt umowy - 18 450,00 zł
13. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap V
Umowa nr ZP.272.15.2022 z dnia 31.08.2022 r. Koszt umowy - 591 193,77 zł
14. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV
(Domy Polne, Szynowa, Wawelska) Umowa nr ZP.272.16.2021 z dnia 06.09.2021 r.
Porozumienie nr 1/IR/2022 z dnia 28.02.2022 r. Zapłata kwoty 91 923,26 zł celem rozliczenia umowy za ul. Wawelską. Finalnie wartość umowy: 224 042,16 zł
15. Oświetlenie ul. Groblanej - dokumentacja projektowa
Umowa nr 473/U/IR/2022 z dnia 17.10.2022 r. Koszt umowy - 39 360,00 zł
16. Oświetlenie ul. Mlecznej- dokumentacja projektowa
Umowa nr 104/U/IR/2022 z dnia 08.03.2022 r. Koszt umowy - 39 360,00 zł
17. Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa
Zlecenie nr 48/U/IR/2022 z dnia 21.01.2022 r. Kwota zlecenia 9 963,00 zł
18. Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń
Umowa nr ZP.272.8.2022 z dnia 22.06.2022 r. Koszt umowy - 189 906,19 zł